

БАО «Электроприбор»

Свидетельство о регистрации № 03/14. \_\_\_\_\_  
Действительно до « 28 » января 2014 г.  
Минэнерго РФ № \_\_\_\_\_  
Действительна до « \_\_\_\_\_ » 200 г.

Заказчик: \_ СЭО – 79. уч – № 2. \_\_\_\_\_  
Объект: эл. установки 6 кВ \_\_\_\_\_  
Адрес: г. Владимир ул.Батурина 28 \_\_\_\_\_  
Дата проведения измерений: « 18 » 10 2014 г.

## ПРОТОКОЛ № 127.

### проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей, обмоток электрических машин и аппаратов.

#### Климатические условия при проведении измерений

Температура воздуха 0 °С. Влажность воздуха 66 %. Атмосферное давление 751 мм.рт.ст.

#### Цель измерений (испытаний)

эксплуатационные

(приемо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)

#### Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):

ПТЭЭП гл.3,6. ПУЭ п.1-6-12, 1-8-1 - 1-8-12

#### 1. Результаты измерений

№ п/п	Наименование линий (групп) по схеме замеров	Марка провода, кабеля, кол-во жил сечение провода, кабеля. (мм <sup>2</sup> )	Допуст. сопрот. изоляции (МОм)	Сопротивление изоляции, (МОм)									
				A-B	B-C	A-C	A-N (PEN)	B-N (PEN)	C-N (PEN)	A-PE	B-PE	C-PE	N-PE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ТР -17.ТП-11 – яч. 7. РУ-3	АСБ 3х70	–	500	500	500	400	400	400	–	–	–	–
2	ТР -27.ТП-11А – яч. 4. РУ-4	АСБ 3х120	–	1000	1000	1000	900	900	900	–	–	–	–
3	Связь ТП-11 – ТП-11А	АСБ 3х70	–	8000	8000	8000	6000	6000	6000	–	–	–	–

#### 2. Измерения проведены приборами:

п/п	Тип	Заводской номер	Метрологические характеристики		Дата поверки		№ аттестата (свидетельства)	Орган государственной метрологической службы, проводивший поверку
			Диапазон измерения	Класс точности	последняя	очередная		
1	ЭСО 202\2	14325	0-10000	15	4кв2013	4кв2014		ФГУ ВЦСМ
2	Психрометр	ВИТ-1	0-100%	15	4кв2013	4кв2014		ФГУ ВЦСМ
3	Барометр	БР-52	400-800	15	4кв2013	4кв2014		ФГУ ВЦСМ

**Заключение:** Измеренные значения сопротивления изоляции соответствуют требованиям ПУЭ, ПТЭЭП.

Испытания провели: Эл. монтёр \_\_\_\_\_  
(должность)

Испытания провели: Эл. монтёр \_\_\_\_\_  
(должность)

Протокол проверил: Нач. ЭТЛ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись) Муравьев П.А.  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись) Гольцов Ж.А.  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись) Переверзина В.Г.