

о фактическом исполнении установленных требований к программе по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ОАО "Владимирский завод "Электроприбор" осуществляющий регулирующую деятельность в сфере оказания услуг по производству и передаче теплоснабжения за 2021 г.

Таблица N 1

п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Динамика изменения по годам			
			2021			
			план	факт	план	факт
1	По электроэнергетики	МВт·ч	0,002	0,002		
2	По природному газу	тыс.куб.м	40	83		

Таблица N 2

Отчет по исполнению мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности за 2021 г.

Отчет по исполнению мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности за 2021 г.														
NN	Наименование мероприятия	Кап. вложения , в тыс. руб.		Экономический эффект				Сроки внедрения			Источник финансирования		Срок окупаемости , лет	
				В натуральном		В тыс.руб.								
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
По тепловой энергии, Гкал														
	Экспертиза пром.безопасности трубопровода пара категории магистрального и от котлов ДКВ 6,5/13	28	28				увеличение надежности работы	2021	3 кв 2021 г.	собственные средства предприятия	средства			
1	Техническое диагностирование 2-х дымовых труб 44,3 м, 45 м	70	76				увеличение надежности работы	2021	3 кв. 2021	собственные средства предприятия	средства			
2	Экспертиза пром.безопасности экономайзера ЭП2-236 зав№1197	12	12				увеличение надежности работы	3 кв 2021	3 кв 2021 г.	собственные средства предприятия	средства			
3	режимо-наладочные испытания котла ПТВМ30М Уст№1	32	32				увеличение надежности работы	1кв 2021	1кв 2021	собственные средства предприятия	средства			
4	Замена теплообменника Ридан НН № 42 (с монтажом) инв. № 3000884	2815	2815	61,67	61,67	373	увеличение надежности работы	373 2021	2 кв 2021	собственные средства предприятия	средства			
5	Ремонт в ГРП. Замена редуктора давления газа РДГ-50Н/45 Ду50 и др. инв № 3000886	180	184				увеличение надежности работы	2021	4 кв 2021	собственные средства предприятия	средства			
6	Техническое освидетельствование трубопровода	4	4				увеличение надежности работы	2021	1 кв 2021	собственные средства предприятия	средства			
7	Замена светильников и ламп люминисцентных на светодиодные	5	5	2,1849	2,2706	13,37	увеличение надежности работы	13,90 2021	2021	собственные средства предприятия	средства			
8	Ремонтт двигателя на сетевой насос отопления. Деигатель 280 ML4 200кВт 1480 об/мин	223	223				увеличение надежности работы	2021	3 кв. 2021	собственные средства предприятия	средства			
9	Замена насоса ЦН 400-105 инв. №3000902	441	441				увеличение надежности работы	4кв 2021	4кв 2021	собственные средства предприятия	средства			
10	Итого:	3810	3820	63,855	63,941	386,66	387,19							

Главный энергетик - нач. СЭО

Р.В.Большаков